

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	全幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用 (円)
							年度	判定区分					
本別川橋	本別海岸線	1973	4.46	8	RC橋	42° 3′ 13.66″ 140° 48′ 15.75″	R4	Ⅱ	R9				
尻無川橋	出来潤北11号線	1958	24.51	6.8	鋼(鉄)リベット橋	42° 5′ 7.35″ 140° 45′ 18.45″	R4	Ⅲ	R9	塗装塗替え工、床版防水工、ひびわれ補修工、断面修復工、伸縮取替工、地覆打換え工、防護柵取替工、排水装置取替工、舗装打換え工、ボルト補修工、親柱撤去工、ガードレール設置工	R6	R6	68,200,000
はまなす橋	はまなす道路線	1983	10.46	4.5	PC橋	42° 2′ 35.21″ 140° 48′ 24″	R4	I	R9				
東光寺橋	宮浜2号線	2000	20.48	11	PC橋	42° 2′ 2.05″ 140° 48′ 51.35″	R4	I	R9				
折戸沢橋	宮浜道路線	1970	5.63	4.2	RC橋	42° 2′ 10.53″ 140° 47′ 47.25″	R4	I	R9				
うろこ橋	鹿部海岸線	1992	20.1	10.5	PC橋	42° 20′ 48.77″ 140° 49′ 9.9″	R4	I	R9				
本別川2号橋	本別4号線	1990	6.12	9.1	RC橋	42° 3′ 8.09″ 140° 48′ 3.35″	R4	I	R9				
留の沢橋	留の沢線	1997	30.5	9.7	PC橋	42° 2′ 14.07″ 140° 47′ 20.7″	R4	I	R9				